

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	Doküman Kodu	YITDB-F30
		Yayın Tarihi	03/11/2025
	PROJE BİLGİ FORMU	Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Revizyon No	00
		Sayfa No	0/0

İKN	2025/1881018
İşin Adı	Kütahya DPÜ Bedesten Binası Klima Santrali ve Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ
Proje No	
İnşaat Alanı	Kütahya DPÜ Bedesten Binası
İhale Tarihi	10/11/2025
Yüklenici Firma	Maze Mühendislik Elektrik Elektro Mekanik Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sözleşme Bedeli	1.640.036,6 ₺ + % 20 İş Artış = 1.968.043,92 ₺ + KDV
Sözleşme Tarihi	24/11/2025
İşyeri Teslim Tarihi	24/11/2025
İşin Bitiş Tarihi	22/12/2025
Geçici Kabul Tarihi	14/01/2025
Gerçekleşme Yüzdesi	%120
İşin Açıklaması	Kütahya DPÜ Bedesten Binası Klima Santrali ve Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ Kapsamında "Kazan dairesinde bir ve çatıda iki adet olmak üzere toplam üç klima santrali için; otomasyon kurulumu, elektrik panosu ve filtre değişimi, kızak revizyonu ile ısıtıcı batarya yenileme (demontaj, temin ve montaj) işlemleri yapılmıştır. Ayrıca santrallere giden ısıtma hatları revize edilerek destek elemanları yapılmış ve boyanmıştır. Hat üzerindeki üç yollu vanalar, kelebek vanalar ve manometreler yenilenerek tesisat tekrar devreye alınmıştır.

Görseller





